

BÁO CÁO

kết quả triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà đột nát huyện Tam Đường

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐ, ngày 18/4/2025 của Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà đột nát tỉnh Lai Châu về kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà đột nát huyện Tam Đường báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT, LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Công tác tuyên truyền, quán triệt

Huyện ủy Tam Đường đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể từ huyện tới cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống dân vận hiểu sâu, nắm chắc tinh thần, ý nghĩa của Chương trình xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn để tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, chú trọng hình thức tuyên truyền miệng tại các buổi sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội, họp bản, trực tiếp đến các hộ gia đình để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu của chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà đột nát cho hộ người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện

- Việc thành lập và hoạt động của Ban chỉ đạo (BCĐ) huyện, xã:

+ Đối với cấp huyện: Huyện Tam Đường đã thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà đột nát huyện Tam Đường theo Quyết định số 2030-QĐ/HU, ngày 29/10/2024 và Quyết định số 2228-QĐ/HU, ngày 20/3/2025, gồm 21 thành viên, trong đó: Đồng chí Bí thư Huyện ủy là Trưởng ban chỉ đạo, 02 đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy là 02 Phó Ban chỉ đạo. Ban Chỉ đạo đã ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động để triển khai xóa nhà tạm, nhà đột nát huyện Tam Đường.

+ Đối với cấp xã: 13/13 xã, thị trấn đã thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn là Trưởng ban chỉ đạo và ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

- Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nội dung xóa nhà tạm, nhà dột nát: Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời ban hành Công văn số 1529-CV/HU, ngày 16/01/2025 để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện; chỉ đạo UBND huyện ban hành 05 công văn để chỉ đạo công tác rà soát, thống kê và tổ chức thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện¹; chỉ đạo cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo huyện (phòng Nông nghiệp và Môi trường) ban hành Công văn số 127/PNNMT, ngày 14/3/2025 về việc rà soát, thống kê lại số liệu nhu cầu thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Tam Đường

- Lãnh đạo, chỉ đạo phát động Phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn: Chỉ đạo MTTQ Việt Nam huyện ban hành Công văn số 25/MTTQ-BTT, ngày 10/01/2025 về việc ủng hộ quỹ “xóa nhà tạm, nhà dột nát” với tổng số tiền thu được 160.998.063 đồng. Chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn tăng cường công tác vận động, huy động các lực lượng (Công an, Dân quân) giúp đỡ các hộ đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện

Các thành viên Ban Chỉ đạo được giao phụ trách xã, thị trấn thường xuyên xuống cơ sở để kiểm tra việc rà soát, đánh giá các đối tượng, đồng thời đôn đốc hướng dẫn các hộ đẩy nhanh tiến độ đảm bảo kế hoạch đã đề ra. Thường xuyên chỉ đạo MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện tới cơ sở tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội để kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH

1. Kết quả rà soát nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Tam Đường

1.1. Kết quả rà soát nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Tam Đường đề nghị tỉnh hỗ trợ (từ tháng 11/2024 đến ngày 20/4/2025)

- Công tác rà soát nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện được thực hiện thành 03 đợt (đợt 1 theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 20/12/2024 của Ban Chỉ đạo tỉnh Lai Châu; đợt 2 rà soát bổ sung sau phiên họp thứ hai ngày 12/01/2025 của Chính phủ; đợt 3 rà soát đề nghị Bộ Công an hỗ trợ).

- Kết quả rà soát: Tổng nhu cầu 627 căn nhà (xây mới 488 căn nhà, sửa chữa 139 căn nhà), cụ thể:

¹ Công văn số 1818/UBND-KTHT, ngày 22/10/2024 của UBND huyện về việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo đăng ký xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2024-2025 huyện Tam Đường; Công văn số 2223/UBND-LĐTĐBXH, ngày 24/12/2024 của UBND huyện về việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo đã đăng ký xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2024 - 2025 và bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo cần xóa nhà tạm, nhà dột nát; Công văn số 428/UBND-PNN&MT, ngày 20/3/2025 về việc thực hiện Công văn số 1106/UBND-KTN, ngày 17/3/2025 của UBND tỉnh Lai Châu; Công văn số 483/UBND-PNN&MT, ngày 31/3/2025 về việc báo cáo kết quả triển khai công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện; Công văn số 581/UBND-PNN&MT, ngày 17/4/2025 về việc tăng cường thực hiện công tác hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Tam Đường.

+ Hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ: Nhu cầu 05 căn nhà (xây mới 01 căn nhà, sửa chữa 04 căn nhà).

+ Hỗ trợ nhà ở từ CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Nhu cầu 07 căn nhà (100% xây mới).

+ Hỗ trợ nhà ở theo chương trình phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước: Nhu cầu 615 căn nhà (xây mới 480 căn nhà, sửa chữa 135 căn nhà).

1.2. Kết quả rà soát nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Tam Đường do huyện huy động thực hiện

Tổng nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát do huyện huy động thực hiện xây mới 112 nhà.

2. Kết quả triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát đề nghị tỉnh hỗ trợ (từ tháng 11/2024 đến ngày 20/4/2025)

2.1. Kết quả triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn từ khi phát động đến nay

Tổng số nhà hiện đã, đang triển khai trên địa bàn 569 nhà (xây mới 464 nhà, sửa chữa 105 nhà), trong đó: Số nhà đang xây dựng 278 nhà (xây mới 247 nhà, sửa chữa 31 nhà); số nhà đã hoàn thành 266 nhà (xây mới 186 nhà, sửa chữa 80 nhà), cụ thể:

- Hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ: Số nhà hoàn thành 05/05 nhà (xây mới 01 nhà, sửa chữa 04 nhà).

- Hỗ trợ nhà ở từ CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Số nhà đang xây dựng 07/07 nhà xây mới.

- Hỗ trợ nhà ở thuộc chương trình phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước: Số nhà đang xây dựng 274 nhà (xây mới 243 nhà, sửa chữa 31 nhà); số nhà hoàn thành 258 nhà (xây mới 182 nhà, sửa chữa 76 nhà).

2.2. Kết quả huy động nguồn lực hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát

a) Hỗ trợ nhà ở đối với người có công và thân nhân liệt sĩ

- Tổng kinh phí: 254 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách trung ương: 180 triệu đồng.

+ Đóng góp của hộ gia đình: 74 triệu đồng.

+ Huy động 49 ngày công tương đương 12 triệu đồng.

b) Hỗ trợ nhà ở từ CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Tổng kinh phí: 978 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách trung ương: 240 triệu đồng.

+ Nguồn địa phương: 120 triệu đồng.

+ Đóng góp của hộ gia đình: 567 triệu đồng.

+ Huy động 203 ngày công tương đương 51 triệu đồng.

c) Hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước

- Tổng nguồn kinh phí: 74.703 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí Trung ương vận động hỗ trợ: 32.850 triệu đồng.

+ Đóng góp của hộ gia đình: 39.101 triệu đồng.

+ Huy động 11.009 ngày công tương đương 2.752 triệu đồng.

2.3. Kết quả sử dụng kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tổ chức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các xã, thị trấn số tiền 19.740/19.740 triệu đồng, đạt 100% trong đó đã thực hiện tạm ứng nguồn ngân sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các xã, thị trấn số tiền 5.202/5.202 triệu đồng, đạt 100% theo Quyết định số 290/QĐ-UBND, ngày 13/3/2025 của UBND huyện Tam Đường về tạm ứng kinh phí hỗ trợ nhà ở Người có công; xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Tam Đường năm 2025.

3. Kết quả thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Tam Đường do huyện huy động thực hiện

Đến nay, huyện Tam Đường đã huy động nguồn xã hội hóa thực hiện xây mới cho 112 nhà² với tổng kinh phí 5.320 triệu đồng.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Quá trình triển khai thực hiện, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Tam Đường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy các cấp, sự đồng tình ủng hộ của cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân. Qua đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, khơi gợi tinh thần tương thân, tương ái, gắn bó, đoàn kết trong nhân dân. Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Tam Đường đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, có 544/627 nhà đã và đang triển khai thực hiện đạt 86,8% so với kế hoạch; ngoài ra, trong năm 2024 huyện

² Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lai Châu hỗ trợ xây mới 5 nhà, kinh phí 50 triệu đồng/nhà; Công ty Thủy điện Nà An hỗ trợ xây mới 10 nhà, kinh phí 50 triệu đồng/nhà; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hỗ trợ xây mới 60 nhà, kinh phí 50 triệu đồng/nhà; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ xây mới 2 nhà, kinh phí 50 triệu đồng/nhà; Quỹ “Vì người nghèo” huyện hỗ trợ xây mới 9 nhà, kinh phí 30 triệu đồng/nhà; HTX Mai Thoa + Công ty Xi măng ViCem Yên Bình phối hợp hỗ trợ thêm cho 01 nhà, kinh phí 10 triệu đồng; Huyện đoàn hỗ trợ xây mới 4 nhà, kinh phí 75 triệu đồng/nhà; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện hỗ trợ xây mới 7 nhà, kinh phí 30 triệu đồng/nhà; Hội Cựu chiến binh hỗ trợ xây mới 8 nhà, kinh phí 35 triệu đồng/nhà; Văn phòng Trung ương đảng hỗ trợ xây mới 5 nhà, kinh phí 50 triệu đồng/nhà; Điện lực Lai Châu + Đoàn địa biểu QH tỉnh hỗ trợ xây mới 01 nhà, kinh phí 70 triệu đồng/nhà; Dạm Cà Mau hỗ trợ xây mới 01 nhà, kinh phí 80 triệu đồng/nhà.

Tam Đường đã huy động các nguồn xã hội hóa xóa được 112 nhà với kinh phí 5.320 triệu đồng.

2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

- Đường giao thông để vận chuyển vật liệu đến một số hộ còn gặp nhiều khó khăn (phải vận chuyển bộ hoặc bằng xe máy).

- Do tập quán khi làm nhà phải chọn ngày, xem tuổi của chủ nhà; một số hộ còn có tâm lý chưa mạnh dạn khởi công khi chưa xác định được nguồn kinh phí hỗ trợ nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

3. Bài học kinh nghiệm

Một là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương đối với công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Hai là, chỉ đạo quyết liệt, rà soát kỹ lưỡng các đối tượng, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đối tượng, tuyên truyền vận động, thuyết phục các đối tượng thực hiện chương trình, không để sai sót trong quá trình rà soát, tránh sai phạm, trục lợi chính sách.

Ba là, ngay tết nguyên đán huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức phát động phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành huy động lực lượng, chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Bốn là, phân công các thành viên Ban Chỉ đạo trực tiếp phụ trách từng gia đình từ khâu khảo sát, tuyên truyền vận động, theo dõi, đôn đốc, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc báo cáo cấp thẩm quyền xử lý kịp thời.

Năm là, phát huy vai trò các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo huyện được giao phụ trách các xã, thị trấn.

Sáu là, chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với các cửa hàng, doanh nghiệp cung cấp vật liệu xây dựng cho các đối tượng hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đúng giá theo giá thị trường.

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới

- Tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân, cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ những hộ khó khăn về nhà ở với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, không để ai bị bỏ lại phía sau.

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đảm bảo kế hoạch đã đề ra. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo xã, thị trấn xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định tiến độ thực hiện đến từng ngày, đảm bảo tất cả các hộ khởi công thực hiện trong tháng 4 và hoàn thành trước 15/6/2025.

- Rà soát, hoàn thiện hồ sơ để thanh toán, quyết toán các nguồn lực hỗ trợ đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí trong quá trình triển khai.

- Rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản trên đất cho các hộ được hỗ trợ đảm bảo sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện theo quy định.

- Chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo huyện tăng cường xuống cơ sở phối hợp với BCD các xã, thị trấn tuyên truyền, đôn đốc các hộ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát đảm bảo tiến độ.

2. Số nhà cần xóa trong thời gian tới

Đến ngày 25/4/2025, tổng số 83 căn nhà (trong đó xây mới 59 căn nhà và sửa chữa 24 căn nhà) thuộc Chương trình phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát chưa khởi công.

VI. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT: Không.

Nơi nhận:

- Đoàn kiểm tra BCD tỉnh,
- Sở Nông nghiệp và Môi trường,
- TT. Huyện ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND huyện,
- Các thành viên BCD huyện,
- UBND các xã, thị trấn,
- Lưu.

BÍ THƯ

kiêm

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO



Tân Thị Quế

Biểu 01: BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN XÓA NHÀ TẠM, NHÀ ĐỘT NÁT
(Kèm theo Báo cáo số 712-BC/BCĐ, ngày 25/4/2025 của BCĐ xóa nhà tạm, nhà đột nát huyện Tam Đường)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kết quả huy động nguồn lực						Kết quả sử dụng nguồn lực					
		Tổng cộng	NSTW	NSDP	Xã hội hóa	Hộ gia đình	Khác (ngày công, vật liệu... quy ra tiền)	Tổng cộng	NSTW	NSDP	Xã hội hóa	Hộ gia đình	Khác (ngày công, vật liệu... quy ra tiền)
	Tổng cộng	75,947	33,270	120	-	39,742	2,815	33,940	-	-	-	31,695	2,245
1	Nhà ở Người có công	266	180			74	12	86				74	12
2	Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	978	240	120		567	51	371				340	30
3	Chương trình phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát (Theo Công điện số 102/CĐ-TTg)	74,703	32,850			39,101	2,752	33,483				31,281	2,202



Biểu 02: BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT NHU CẦU XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT
(Kèm theo Báo cáo số 712-BC/BCĐ, ngày 25/4/2025 của BCĐ xóa nhà tạm, nhà đột nát huyện Tam Đường)

TT	Nội dung	Tổng cộng	Xây mới	Sửa chữa
(a)	(b)	(c)=(d)+(đ)	(d)	(đ)
Tổng cộng: 1 + 2 + 3		627	488	139
1	Hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ	5	1	4
	<i>Trong đó: Hộ dân tộc thiểu số</i>	2	1	1
2	Hỗ trợ nhà ở theo Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	7	7	
	<i>Trong đó: Hộ dân tộc thiểu số</i>	7	7	
3	Hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình phát động xóa nhà tạm, nhà đột nát trên phạm vi cả nước	615	480	135
	<i>Trong đó: Hộ dân tộc thiểu số</i>	591	463	128
a	Hộ nghèo	459	352	107
	<i>Trong đó: Hộ dân tộc thiểu số</i>	439	339	100
b	Hộ cận nghèo	156	128	28
	<i>Trong đó: Hộ dân tộc thiểu số</i>	152	124	28



Biểu 03: BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ TRIỂN KHAI XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT
(Kèm theo Báo cáo số 712-BC/BCĐ, ngày 23/4/2025 của BCĐ xóa nhà tạm, nhà đột nát huyện Tam Đường)

TT	Nội dung	Số nhà khởi công			Số nhà hoàn thành		
		Tổng số	Xây mới	Sửa chữa	Tổng số	Xây mới	Sửa chữa
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c=d+đ</i>	<i>d</i>	<i>đ</i>	<i>e=g+h</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
TỔNG CỘNG = 1+2+3		278	247	31	266	186	80
1	Hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ				5	1	4
	<i>Trong đó: Hộ dân tộc thiểu số</i>				2	1	1
2	CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	4	4		3	3	
	<i>Trong đó: Hộ dân tộc thiểu số</i>	7	7		3	3	
3	Hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình phát động xóa nhà tạm, nhà đột nát trên phạm vi cả nước	274	243	31	258	182	76
	<i>Trong đó: Hộ dân tộc thiểu số</i>	270	239	31	243	173	70
<i>a</i>	<i>Hộ nghèo</i>	196	178	18	207	146	61
	<i>Trong đó: Hộ dân tộc thiểu số</i>	192	174	18	195	137	58
<i>b</i>	<i>Hộ cận nghèo</i>	78	65	13	51	36	15
	<i>Trong đó: Hộ dân tộc thiểu số</i>	78	65	13	48	36	12

