

**HUYỆN ỦY TAM ĐƯỜNG
BCĐ TRIỂN KHAI XÓA
NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT**

*

Số 676-BC/BCĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tam Đường, ngày 21 tháng 02 năm 2025

BÁO CÁO

tiến độ thực hiện xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn huyện Tam Đường
(tiến độ đến ngày 21/02/2025)

Thực hiện Công văn số 2297-CV/TU, ngày 13/01/2025 của Tỉnh ủy Lai Châu về tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà đột nát. Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà đột nát huyện Tam Đường báo cáo tiến độ thực hiện xóa nhà tạm, nhà đột nát như sau:

1. Tiến độ, kết quả thực hiện

Tính đến ngày 21/02/2025 trên địa bàn huyện đã có 131/335 hộ khởi công thực hiện xóa nhà tạm, nhà đột nát, cụ thể:

- Thị trấn Tam Đường: 02 nhà.
- Xã Khun Há: 13 nhà.
- Xã Thèn Sin: 35 nhà.
- Xã Bản Giang: 23 nhà.
- Xã Nà Tăm: 01 nhà;
- Xã Nùng Nàng: 02 nhà.
- Xã Bình Lư: 03 nhà.
- Xã Hồ Thầu: 01 nhà.
- Xã Giang Ma: 05 nhà.
- Xã Tả Lèng: 03 nhà.
- Xã Sơn Bình: 20 nhà.
- Xã Bản Bo: 21 nhà.
- Xã Bản Hòn: 02 nhà.

(có biểu chi tiết kèm theo)

2. Nhiệm vụ trọng tâm tuần tới

Lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục đôn đốc hướng dẫn các hộ đẩy nhanh tiến độ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ xã giúp đỡ trực tiếp các hộ thuộc địa bàn phụ trách, với tổng số 47 hộ dự kiến khởi công làm mới, sửa chữa cụ thể như sau:

- Thị trấn: 05 nhà.
- Xã Sơn Bình: 01 nhà.
- Xã Bản Giang: 03 nhà.
- Xã Bình Lư: 02 nhà.
- Xã Hồ Thầu: 02 nhà.
- Xã Giang Ma: 03 nhà.
- Xã Tả Lềng: 07 nhà.
- Xã Bản Bo: 15 nhà.
- Xã Bản Hon: 02 nhà.
- Xã Nà Tăm: 03 nhà.
- Xã Thèn Sin: 04 nhà.

3. Kiến nghị, đề xuất

- Kiến nghị UBND tỉnh sớm cấp kinh phí hỗ trợ; chỉ đạo các Sở, ngành liên quan sớm ban hành văn bản hướng dẫn thủ tục, quy trình thanh quyết toán để cơ sở thực hiện giải ngân cho các đối tượng xóa nhà tạm, nhà dột nát đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ.

- Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện phụ trách xã tăng cường xuống cơ sở, phối hợp với các xã, thị trấn đôn đốc các hộ dự kiến khởi công mới trong tuần tới; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn hoàn thành khởi công 100% số nhà theo kế hoạch trước ngày 15/3/2025.

Nơi nhận:

- BCD tỉnh,
- Sở Lao động - TB&XH,
- Đ/c Chủ tịch Hội LHPN tỉnh,
- TT. Huyện ủy,
- TT. HĐND huyện,
- Lãnh đạo UBND huyện,
- Các thành viên BCD huyện,
- UBND các xã, thị trấn,
- Lưu.

BÍ THƯ

kiêm

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO



Tần Thị Quế



BIỂU TỔNG HỢP

Tiến độ thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Tam Đường (tính đến ngày 21/02/2024)
 (Kèm theo Báo cáo số 616-BC/BCHĐ ngày 21/02/2025 của Ban Chỉ đạo huyện Tam Đường)

STT		Các xã, thị trấn	Theo kế hoạch của tỉnh												Kết quả thực hiện (khởi công)											
			Tổng số hộ	Người có công (hộ)			Hộ nghèo (hộ)			Hộ cận nghèo (hộ)			Tổng số hộ	Người có công (hộ)			Hộ nghèo (hộ)			Hộ cận nghèo (hộ)						
				Cộng	XM	SC	Cộng	XM	SC	Cộng	XM	SC		Cộng	XM	SC	Cộng	XM	SC	Cộng	XM	SC				
Toàn huyện			335	5	1	4	273	204	69	57	38	19	131	1	1	0	120	98	22	10	7	3				
1	TT Tam Đường		7				4	4		3	2	1	2				2	2		0						
2	Xã Khun Há		13				12	12		1	1		13				13	13								
3	Xã Thèn Sin		68				56	50	6	12	10	2	35				30	28	2	5	5					
4	Xã Bàn Giang		63				52	39	13	11	6	5	23				22	19	3	1	1					
5	Xã Nà Tăm		27				19	13	6	8	6	2	1				0			1	1					
6	Xã Nùng Nàng		7				7		7				2				2		2	0						
7	Xã Bình Lư		36	5	1	4	17	12	5	14	12	2	3	1	1		2	2	0	0						
8	Xã Hồ Thầu		5				5	4	1				1				1	1		0						
9	Xã Giang Ma		20				20	10	10				5				5	3	2	0						
10	Xã Tả Lèng		17				13	5	8	4	1	3	3				2		2	1		1				
11	Xã Sơn Bình		21				18	7	11	3		3	20				18	7	11	2		2				
12	Xã Bàn Hôn		11				10	8	2	1		1	2				2	2		0						
13	Xã Bàn Bô		40				40	40		0			21				21	21		0						

